

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Vägnätsbyrån, I3

Beslutande
Minister
Christian Wikström

Föredragande
Senior projektingenjör
Ian Bergström

Justerat
Omedelbart

Nr 41

Ny bro och vägförbindelse, Bomarsund, upphandling
avtal och entreprenad.

ÅLR 2021/354

Beslut

Beslöts att godkänna tilläggskostnaden om 65 651,00 € och betala entreprenörens faktura nr 458.

Tilläggskostnaden belastar moment 976000, infrastrukturinvesteringar.

Motivering

Tilläggskostnaden har uppkommit på grund av ett fel i bygghandlingen vilket gjorde att monteringsarbetet tvingades avbrytas och extrakostnader uppstod för entreprenören. Landskapsregeringen är ansvarig för upprättandet av de aktuella bygghandlingarna och är därmed skyldig att ersätta entreprenörens tilläggskostnader enligt YSE 1998, §34, mom. 2.

Bakgrund

När de första stålbalkarna började monteras V42, 2021 upptäckte entreprenören, efter att ca 60 % av balkarna för körbanan placerats ut, att norrpilen på montageritningen var vänd 180 grader åt fel håll. Detta medförde att fel balkar hade transporterats till arbetsplatsen inför montaget. Avvikelsen rapporterades till beställaren den 22/10 2021 varefter montagearbetet avbröts. Samma dag började utredningen och man kunde snabbt konstatera orsaken till avvikelsen. Besked gavs om att monterade balkar måste lyftas bort i väntan på att de återstående balkarna för bågens undre del transporteras till arbetsplatsen och montagearbetet kunde återupptas. Tilläggsarbetet innehåller kostnader för att demontera balkar som monterats i fel läge samt väntetid för personal under utredningstiden.

Krav på ersättning för tilläggskostnaden har förts vidare till projektören som ansvarar för upprättade dokument
